

LAVORI: **C.I. 14505. Lavori di restauro banchine e coperture edicole Recinto | e messa a norma impianto elettrico forza motrice e lampade votive Recinto I, VIII, XVI, XXI e XXII del Cimitero di San Michele in isola. CUP F75C19001430001.**

IMPRESA: **LARES – Lavori di Restauro Srl**

CONTRATTO: **82-24/AG**

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI N. 1

L'anno **2025**, nel mese di **SETTEMBRE**, il giorno **23**, a Venezia:

- Visto il Verbale di Consegna Lavori del 01/10/2024 con efficacia dal 04/11/2024 e previsione di ultimazione delle opere fissata alla data del 29 settembre 2025;
- Vista la nota dell'impresa LARES SRL, acquisita dalla Stazione Appaltante in data 22/09/2025, con la quale chiedeva una proroga di giorni 180 per l'ultimazione dei lavori a causa di situazioni non previste e imprevedibili dovute alla difficoltà di reperire particolari formati di mattoni oltre a registrare condizioni meteorologiche estive particolarmente avverse per le elevate temperature percepite ed in previsione della prossima stagione invernale generalmente poco adatta all'applicazione di materiali sensibili alle basse temperature;
- Considerato che il Direttore dei Lavori, a seguito di analisi del cronoprogramma aggiornato e consegnato congiuntamente alla richiesta di proroga del 22/09/2025, valutato l'avanzamento dei lavori a tutto il 31 agosto 2025, ha :
 - riscontrato l'impegno dell'impresa Lares Srl a rafforzare le squadre di operai per garantire l'avanzamento lavori prospettato nel cronoprogramma aggiornato,
 - raccolto l'impegno ad eseguire il recupero di porta Stucky prima della prossima ricorrenza dei defunti; accertato inoltre in linea con le attese;
 - riconosciuto che l'approvvigionamento dei laterizi prodotti su misura è oggettivamente correlato ai tempi di funzionamento dell'impianto di produzione.
- Acquisito il nulla osta del Coordinatore della Sicurezza alla proroga;

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento dispone la proroga dei lavori in essere per **180 giorni aggiuntivi** e pertanto la nuova data prevista per l'ultimazione dei lavori è fissata per il **28 MARZO 2026** e di ciò redige il presente verbale.

Con la raccomandazione di rinforzare le squadre in cantiere al fine di garantire il puntuale rispetto del termine sopra fissato

Per detta proroga l'impresa dichiara di non accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali in essere.

Atto redatto in duplice esemplare, letto e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Progetto
F.to Ing. Adriano Fontanel

Il Direttore dei lavori
F.to Arch. Riccardo CIANCHETTI

l'Appaltatore
F.to LARES SRL