

**VERBALE**

**del 20 dicembre 2024**

**PRESENTI:** per Veritas Ing. Adriano Fontanel – Responsabile Unico del Procedimento

per l'impresa Geom. Matteo Terzariol – Direttore Tecnico LMD S.R.L.

**Oggetto: PROCESSO VERBALE DI PROROGA**

**Lavori: LAVORI URGENTI E COMPLEMENTARI A QUANTO IN ESECUZIONE CON L'APPALTO CI 14783**  
**- commessa "RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL MURO DI CINTA LATO NORD-**  
**EST DEL CIMITERO SAN MICHELE – VENEZIA**  
**Codice Intervento C.I. 14783. Commessa ADX.7022742.0871.**  
**Codice CIG B3464F5A8C. Codice CUP F75C20000100001**

**Impresa: Impresa LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.r.l.**  
**sede legale Via Moranzani, 74 – 30176 Malcontenta (VE)**  
**Partita IVA – Registro Imprese di Ve n. 00282630276**

**Contratto: Rif. LLPP 145-24/MM del 07/10/2024**  
importo lavori euro 67.378,70  
importo lavori in economia euro 7.000,00  
importo a base di contratto euro 74.378,70  
ribasso 16,00% + ulteriore 4,00%  
categoria OG7 euro 74.378,70

Il Responsabile Unico del Procedimento

**VISTO**

- l'affidamento di lavori del 07/10/2024 – Protocollo Nr. 0079415/24 del 08/10/2024 – Rep n. LLPP 145-24/MM – con il quale sono stati affidati all'impresa LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.r.l. (sede legale Via Moranzani, 74 – 30176 Malcontenta (VE), Partita IVA – Registro Imprese di Ve n. 00282630276) i lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "LAVORI URGENTI E COMPLEMENTARI A QUANTO IN ESECUZIONE CON L'APPALTO CI 14783 - commessa "RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL MURO DI CINTA LATO NORD-EST DEL CIMITERO SAN MICHELE - VENEZIA" per l'importo contrattuale complessivo pari ad euro 74.378,70 (dicosi euro settantaquattromilatrecentosettantotto /70) di cui euro 67.378,70 (euro sessantasettemilatrecentosettantotto/70) per lavori a misura, corrispondente al ribasso offerto del 16,00% (sedici virgola zero per cento) più un ulteriore ribasso offerto del 4,00% (quattro virgola zero per cento) ed euro 7.000,00 (euro settemila/00) per opere in economia come da preventivo del 23/09/2024 e successiva integrazione del 25/09/2025 Rfq\_2330 agli atti di Veritas s.p.a.;

- l'affidamento di lavori del 07/10/2024 – Protocollo Nr. 0079415/24 del 08/10/2024 – Rep n. LLPP 145-24/MM – dal quale risulta che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- che l'inizio dei lavori è avvenuto il 23/10/2024 e quindi il termine per l'esecuzione dei lavori è previsto per il 21/12/2024;
- che durante il corso dei lavori alcune lavorazioni, giocoforza, sono state eseguite in concomitanza con l'appalto principale perché ad esso connesse in quanto complementari. Altre attività comprese nell'affidamento, viceversa, verranno eseguite con dei tempi tecnici diversi;
- la necessità di completare le indagini e il monitoraggio periodico delle strutture fino al 31/08/2025.

DECIDE

di concedere all'impresa appaltatrice LMD S.r.l. una proroga del termine di ultimazione dei lavori di **giorni 253 (duecentocinquantatré)**, che rimane così stabilito il giorno **31 agosto 2025**.

Si ribadisce che l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni.

Con la sottoscrizione del presente verbale l'impresa rinuncia esplicitamente a qualsiasi rivendicazione di danni subiti e/o formulazione di riserve, richiesta di compenso accessorio e/o pretese diverse da quanto pattuito contrattualmente.

Il presente atto è letto, accettato e firmato senza riserva da parte dell'impresa e viene redatto in copia unica originale.

Venezia, 20 dicembre 2024

Impresa LMD S.r.l.  
Il Direttore Tecnico

Veritas S.p.A.  
Il Responsabile Unico del Procedimento

*F.TO geom. Matteo Terzariol*

*F.TO ing. Adriano Fontanel*