



**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

**LAVORI:** Adeguamento reti fognarie nei Centri Storici di Chioggia, Sottomarina e Canal Vena:  
Calle Larga Bersaglio, Via C. Battisti e Calle S. Nicolò

**IMPRESA AGGIUDICATRICE:** FERRARI Ing. Ferruccio Srl con sede legale in via G. Giusti  
24 a Udine (UD)

**Contratto:** : rif. LLPP 92-24/AG prot. 86992 del 31.10.2024

**Importo lavori:** € 1.046.856,73 di cui: € 837.884,52 per lavori a misura; € 133.191,48 per lavori a  
corpo; € 48.798,11 per oneri sicurezza; € 26.982,62 per opere in economia.

**COD. SAP** 320700105 - **WBS** FGN.3009708.2304

**RIF. GARA:** LLPP 95-24/AG - **Codice CUP** I92E23000160006- **Codice CIG** B26B46A03B

### CONCESSIONE PROROGA

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto Responsabile del Progetto per i lavori sopra citati

#### VISTO

- il verbale di consegna dei lavori del 03.02.2025 che fissa il termine di ultimazione al giorno 14.12.2025;
- la nota del 10.12.2025, con la quale l'impresa Ferrari ing. Ferruccio S.r.l. con sede legale in via G. Giusti 24 a Udine (UD), chiede una proroga rispetto ai tempi fissati contrattualmente, di 180 giorni naturali e consecutivi per il completamento dei lavori, in considerazione delle problematiche emerse in corso lavori;
- l'art. 121 c.8 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., applicabile all'appalto in parola

#### CONSIDERATO

che il Direttore dei Lavori, sentito in merito alla richiesta di proroga, ha confermato che nel corso dei lavori sono emerse problematiche non prevedibili in fase di progettazione e precisamente:

- presenza continua di acqua di falda negli scavi dovuta a quote di marea sostenuta con frequenza superiore alla media;
- Avvio contemporaneo con il nostro cantiere di un altro cantiere lungo la Fondamenta di Canal



Lombardo che di fatto ha limitato e limiterà l'accesso alle calli oggetto di intervento;

- Modifica della programmazione iniziale degli interventi in accordo con l'amministrazione comunale: i lavori che dovevano iniziare da calle S. Nicolò sono invece iniziati in via Cesare Battisti e Manfredi per la presenza di attività commerciali con plateatici su suolo pubblico, con conseguente slittamento dei tempi per avere le necessarie ordinanze di regolamentazione del traffico;

e che ha pertanto ritenuto ragionevole un'estensione dei termini temporali per l'esecuzione delle opere, confermando la congruità del termine aggiuntivo di 180 giorni, ed esprimendo parere favorevole alla concessione di proroga

#### DISPONE

di concedere all'impresa Ferrari ing. Ferruccio S.r.l. con sede legale in via G. Giusti 24 a Udine (UD), appaltatore delle opere citate, **una proroga di 180 giorni naturali e consecutivi** per il completamento delle opere di *"Adeguamento reti fognarie nei Centri Storici di Chioggia, Sottomarina e Canal Vena: Calle Larga Bersaglio, Via C. Battisti e Calle S. Nicolò"*.

La proroga viene concessa a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Per effetto della presente proroga il termine contrattuale risulta quindi fissato al 12.06.2026.

Venezia, 11.12.2025

Il Responsabile del Progetto

**F.TO Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto**