

LAVORI: **C.I. 14505. Lavori di restauro banchine e coperture edicole Recinto | e messa a norma impianto elettrico forza motrice e lampade votive Recinto I, VIII, XVI, XXI e XXII del Cimitero di San Michele in isola. CUP F75C19001430001.**

IMPRESA: **LARES – Lavori di Restauro Srl**

CONTRATTO: **82-24/AG**

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI N. 3

L'anno **2026**, nel mese di **giugno**, il giorno **23**, a Venezia:

- Visto il Verbale di Consegna Lavori del 01/10/2024 con efficacia dal 04/11/2024 e previsione di ultimazione delle opere fissata alla data del 29 settembre 2025;
- Visto il verbale di proroga dei lavori n. 1 del 23 settembre 2025 con il quale veniva concesso alla ditta esecutrice una proroga di giorni 180 fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 28 marzo 2026;
- Visto il verbale di proroga dei lavori n. 2 del 26 marzo 2026 con il quale veniva concesso alla ditta esecutrice una proroga di giorni 94 fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 30 giugno 2026;
- Vista la nota dell'impresa LARES SRL in data 22/06/2026, con la quale chiedeva una proroga di giorni 115 per l'ultimazione dei lavori a causa di situazioni non previste e imprevedibili dovute: alla prolungata difficoltà di reperire particolari formati di mattoni; alla puntuale verifica resasi necessarie per alcuni quadri elettrici, e relative componentistiche, alcuni di questi sostituiti con nuovi modelli; alla rallentata produzione giornaliera dovuta all'ondata di caldo nonché alle restrizioni di cui all'Ordinanza della Regione Veneto, integrata dalla successiva Ordinanza n. 71 del 1 luglio 2026, recante *“Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all'attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute.”*

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto Arch. Riccardo Cianchetti, in sostituzione dell'Ing. Adriano Fontanel, dispone la proroga dei lavori in essere per **115 giorni aggiuntivi** e pertanto la nuova data prevista per l'ultimazione dei lavori è fissata per il **23 OTTOBRE 2026** e di ciò redige il presente verbale, con la raccomandazione di continuare a garantire il rafforzamento delle squadre in cantiere al fine del puntuale rispetto del termine sopra fissato.

Per detta proroga l'impresa dichiara di non accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali in essere.

Atto redatto in duplice esemplare, letto e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Progetto
F.to Arch. Riccardo CIANCHETTI

Il Direttore dei lavori
F.to Arch. Riccardo CIANCHETTI

L'Appaltatore
F.to LARES SRL