



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas Gruppoveritas

Nota del Responsabile Unico del Progetto

OGGETTO	Diposizione ai fini del riconoscimento del premio di accelerazione ex art. 126, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.
LAVORI	Bonifica con messa in sicurezza del Lotto 1A dell'Area Forte Marghera - Mestre (VE) - mediante lavori di copertura delle superfici delle rive con manto erboso, essenze arboree tappezzanti, biostuoie; Missione 2 Componente 4 – Investimento 3.4 – Bonifica del “suolo dei siti orfani” dell'area Forte Marghera, Mestre (VE).
IMPRESA	ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
CONTRATTO	LLPP 49-26/SP – tender_2855 - rfq_3287
CUP	F74D22001440006
CIG	BB5FD8FD29
COMMESSA/CDC	310600294

Il sottoscritto Ing. *Cristiano Franzoi*, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), in ordine all'intervento in epigrafe,

premesso che

- con contratto rep. n. LLPP 49-26/SP del 30/04/2026 sono stati affidati all'impresa ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. i lavori relativi all'intervento in oggetto;
- i lavori sono stati consegnati in data 04/05/2026, come da verbale di consegna agli atti;
- il termine contrattuale utile per l'ultimazione dei lavori era fissato al 02/07/2026;
- l'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) prevede il riconoscimento del premio di accelerazione ai sensi dell'art. 126, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;
- in data 02/07/2026 il Direttore dei Lavori (DL) ha emesso il certificato di ultimazione lavori;
- con nota del 24/07/2026, il DL ha attestato che i lavori sono stati ultimati in data 30/06/2026, con un anticipo pari a n. 2 giorni rispetto al termine contrattuale utile;
- con la medesima nota il DL ha attestato, per quanto di competenza, la conformità delle opere agli elaborati progettuali, al CSA e alle obbligazioni contrattuali, nonché l'assenza di vizi, difformità o incompletezze tali da incidere sulla funzionalità dell'intervento;
- il DL ha altresì attestato che non risultano, dagli atti di cantiere e dalle verifiche svolte, violazioni delle condizioni di sicurezza rilevanti ai fini dell'eventuale riconoscimento del premio;

visti

- l'art. 126, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, che prevede, per gli appalti di lavori, il riconoscimento del premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata rispetto al termine contrattuale, secondo i criteri definiti nei documenti di gara e nei limiti delle somme disponibili;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

- b) l'Allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023, in materia di compiti del RUP nella fase di esecuzione, con particolare riferimento alla vigilanza sull'esecuzione, ai rapporti con il DL e agli atti conseguenti alla fase di collaudo/verifica;
- c) l'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023, in materia di compiti del DL, tra cui il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione, la verifica del rispetto dei tempi e l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

considerato che

- a) il premio di accelerazione è subordinato alla effettiva ultimazione anticipata dei lavori;
- b) l'anticipazione deve risultare oggettivamente verificabile sulla base degli atti della Direzione Lavori;
- c) il riconoscimento del premio presuppone che l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni contrattuali;
- d) la corresponsione del premio è comunque subordinata alla conclusione positiva delle operazioni di collaudo ovvero, nei casi consentiti, all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE);
- e) la nota del DL costituisce presupposto tecnico-contabile dell'istruttoria di competenza del RUP;

dato atto che

- a) il numero dei giorni di anticipo attestato dal DL è pari a n. 2 (due);
- b) il calcolo del premio deve essere effettuato applicando i criteri previsti dall'art. 17 del CSA;
- c) la copertura finanziaria del premio deve essere verificata nell'ambito del quadro economico dell'intervento, con riferimento alle somme disponibili alla voce "imprevisti" e/o alle ulteriori economie utilizzabili secondo la normativa vigente;
- d) dagli atti finora acquisiti non risultano cause ostative tecniche al riconoscimento del premio;

ritenuto

- a) di prendere atto dell'attestazione resa dal DL;

tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto

dispone

- 1) di prendere atto della nota del DL del 24/07/2026, con la quale è stata attestata l'ultimazione dei lavori in data 30/06/2026, con un anticipo pari a n. 2 giorni rispetto al termine contrattuale utile del 02/07/2026;
- 2) di dare atto che, sulla base della predetta attestazione, risultano accertati, per quanto di competenza della Direzione Lavori, i presupposti tecnico-contabili relativi:
 - a) alla data effettiva di ultimazione dei lavori;
 - b) al numero dei giorni di anticipo;
 - c) alla conformità sostanziale delle opere;
 - d) all'assenza di vizi, difformità o incompletezze incidenti sulla funzionalità dell'intervento;
 - e) all'assenza di violazioni delle condizioni di sicurezza rilevanti ai fini dell'eventuale riconoscimento del premio;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it © gruppoveritas @gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

- 3) di dare atto che in data 20/07/2026 è stato emesso il CRE con esito positivo;
- 4) di riconoscere, pertanto, in favore dell'impresa ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., il premio di accelerazione ex art. 126, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023, per n. 2 giorni di anticipo, determinato secondo i criteri di cui all'art. 17 del CSA;
- 5) di quantificare il premio in complessivi € 288,28, oltre IVA se dovuta, come da prospetto di calcolo allegato alla nota del DL recante attestazione di cui sopra;
- 6) di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", per l'importo di € 14.480,53;
- 7) previa emissione del certificato di pagamento, la liquidazione del premio in favore dell'impresa ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L..

Il presente provvedimento è conservato nel fascicolo dell'intervento unitamente alla nota DL, al certificato di ultimazione lavori, al CRE ed alla documentazione tecnico-contabile richiamata.

Venezia, 27/07/2026.

Il Responsabile del Progetto

Ing. *Cristiano Franzoi*