

FASI DI ESECUZIONE
Data di riferimento
07/10/2010
Impianto
4^ linea Impianto di Depurazione di Fusina 1° lotto
Comuni serviti
Comune di Venezia e Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese

ID	fase	Programmazione			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare	anno 2000						€ -
1.2	Definitiva							€ -
1.3	Esecutiva	anno 2003						€ -
2	Affidamento lavori							€ -
3	Esecuzione	dal 2005 al 2010	€ 11.800.000,00	€ 1.400.000,00		31/12/2008	€ 2.283.912,79	-€ 883.912,79
4	Collaudo	in corso						€ -
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	anno 2010						€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella