

Spett.le **Adriatica Strade Costruzioni Generali S.R.L.**

adriaticastrade@pec-cfconfart.it

LAVORI: Intervento di bonifica con misure di messa in sicurezza - Stralcio 1, Lotto 2 - del Villaggio San Marco, Mestre Venezia.

IMPRESA: Adriatica Strade costruzioni generali S.R.L. (P.I. 03738520265)

CONTRATTO: Contratto Rep LLPP. 60-22/RR.

CUP: CUP F71J20000060002

CIG: 916767900B

CIG DERIVATO B2622FEEB2

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto ing. *Cristiano Franzoi, Direttore Smaltimenti e Commerciale*, nella sua qualità di *Responsabile Unico del Progetto (RUP)* f.f. dell'intervento in oggetto, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dalla ditta appaltatrice in data 03/09/2025 e pervenuta in data 04/09/2025 e pertanto in tempo utile ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto;

considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dal Contratto Applicativo n. 5 che prevedeva 222 giorni naturali e consecutivi utili alla ultimazione dei lavori:

- Le condizioni meteo che dal 17 marzo 2025 hanno visto numerose giornate di meteo sfavorevole, impedendo pertanto la prosecuzione, con continuità, delle opere di scavo e rinterro degli hot spot di bonifica;
- Durante l'esecuzione delle opere di bonifica dei lotti L9-3 e L9-2 si è reso necessario l'ampliamento degli stessi per la continuazione di opere di bonifica;
- Durante le operazioni di bonifica nel lotto L9-3 si reso necessario la demolizione e ricostruzione del marciapiede adiacente il fabbricato lavorazione eseguita in due step per poter mantenere l'accessibilità sia alle attività commerciali che alle proprietà private;
- Durante le operazioni di bonifica nei lotti L-48 e L6-21 il rinvenimento di materiale antropico ha reso necessaria l'esecuzione di bonifica con piano di lavoro amianto;

preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo,

visto il parere del Direttore dei Lavori espresso in data 04/09/2025.

CONCEDE

all'impresa in indirizzo una proroga di **30 (trenta)** giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Si dà atto del fatto che, tenendo conto delle sospensioni già riconosciute e della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il **05/10/2025**.

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

tutto quanto sopra visto e considerato,

Venezia, 05/09/2025

Il RUP
ing. *Cristiano Franzoi*
f.to digitalmente

Per ricevuta e presa visione

L'impresa esecutrice

Loris Guidolin

f.to digitalmente
