



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas ▶ Gruppoveritas

Trasmessa via mail

nicola.zona@automazioneveneto.com

Spett. le ditta

AUTOMAZIONE VENETO SRL società unipersonale

Via Papa Giovanni XXIII, n. 48/8

30010 CAMPONOGARA (VE)

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Oggetto: **Lavori di fornitura e installazione di un gruppo di pressurizzazione per la rete idranti presso l'impianto di depurazione di Fusina (VE)**

Rif. 90-26/GB – Codice CIG BC911EF3E5

Il sottoscritto Nicola Bonato in qualità di RUP, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'impresa appaltatrice dei lavori, inoltrata in data 21/10/2026 e pertanto in tempo utile ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023; considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dall'art. 2 del Foglio condizioni ed in particolare per la difficoltà nel reperimento dei materiali a causa del recente adeguamento della normativa UNI EN 12845:2026, che introduce il collegamento con la UNI EN 17451, relativa ai gruppi di pompaggio antincendio nonché alla tipologia delle pompe previste nella specifica per la richiesta d'offerta; preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

CONCEDE

alla ditta AUTOMAZIONE VENETO SRL società unipersonale la proroga richiesta di 129 (centoventinove) giorni naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori in oggetto; pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il **30/04/2027**

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta ditta non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Venezia lì, 23/10/2026

Il RUP

Ing. Nicola Bonato



NICOLA BONATO
23.10.2026
09:12:25
GMT+02:00

.....

