



**RIPARAZIONE CEDIMENTO STRUTTURALE DELLA  
STRADA ADIACENTE AI SEDIMENTATORI SECONDARI**

**IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FUSINA**

**VERBALE LAVORI IN CASO DI SOMMA URGENZA**  
(art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)

Rev.	Data
00	14/01/2021

Pag. 1 di 3

**VERBALE LAVORI IN CASO DI SOMMA URGENZA**

(ai sensi dell'art. 163 D.lgs n. 50/2016)

**OPERA: RIPARAZIONE CEDIMENTO STRUTTURALE DELLA STRADA ADIACENTE AI  
SEDIMENTATORI SECONDARI**

**DATI STAZIONE APPALTANTE:**

**VERITAS S.p.A.  
SANTA CROCE, 489  
30135 VENEZIA (VE)**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**ing. Simone Grandin**



**SIMONE GRANDIN  
14.01.2021 16:04:15  
UTC**



**RIPARAZIONE CEDIMENTO STRUTTURALE DELLA  
STRADA ADIACENTE AI SEDIMENTATORI SECONDARI**

**IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FUSINA**  
**VERBALE LAVORI IN CASO DI SOMMA URGENZA**  
(art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)

Rev.	Data
00	14/01/2021
Pag. 2 di 3	

### **1. Motivi e cause che hanno determinato lo stato d'urgenza**

Presso l'impianto di depurazione di Fusina, sito in Via Dei Cantieri 9 (Venezia), si è verificato un imprevisto cedimento strutturale del manto stradale lungo la strada interna adiacente ai sedimentatori secondari.

Il cedimento stradale presenta dislivelli dell'ordine dei 50 cm in prossimità del pozzetto acque di falda dell'impianto di depurazione.

Considerato che:

1. Esiste la concreta possibilità che Vi sia una infiltrazione d'acqua sotto il manto stradale proveniente dal pozzetto acque di falda con il conseguente rischio di instabilità della strada stessa;
2. Esiste la concreta possibilità che il cedimento del manto stradale possa interessare, in breve tempo, anche la canale di uscita dello scarico dell'impianto di depurazione di Fusina con il successivo fermo impianto dello scarico del depuratore;
3. Risulta necessario mettere in sicurezza il più velocemente possibile la strada interna dell'impianto di depurazione eliminando l'infiltrazione e/o le cause che ne hanno determinato in ogni caso il cedimento strutturale;
4. La ditta V.P.S. Srl risulta essere in possesso dei requisiti tecnici professionali necessari per l'esecuzione del lavoro ed inoltre risulta iscritta all'albo fornitori di Veritas (Rep. N. LLPP 71-16/SP) oltre al fatto che si è resa disponibile all'immediata esecuzione dei lavori mantenendo in essere i prezzi già pattuiti con Veritas per le lavorazioni preventivate e applicando il prezziario della Regione Veneto per quelle non preventivate/impreviste;

**Si ritiene indispensabile e indilazionabile intervenire all'esecuzione urgente dei lavori di cui al punto 2 del presente documento incaricando la ditta V.P.S. Srl.**

### **2. Lavori necessari per rimuovere lo stato d'urgenza**

L'intervento consiste nella riparazione del manto stradale della strada interna adiacente ai sedimentatori secondari con l'individuazione e la riparazione delle cause che ne hanno determinato il cedimento strutturale (infiltrazione d'acqua).

Fatte salve le necessità legate a quanto sopra descritto in ordine alla richiesta flessibilità operativa sia di sequenza che di tipologia di lavorazioni, le operazioni generali previste risultano essere:

1. Scavo e sbancamento di parte della strada interessata dal cedimento;
2. Riparazione della causa che ha determinato il cedimento strutturale del manto stradale (verifica del pozzetto acque di falda);



**RIPARAZIONE CEDIMENTO STRUTTURALE DELLA  
STRADA ADIACENTE AI SEDIMENTATORI SECONDARI**

**IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FUSINA**

**VERBALE LAVORI IN CASO DI SOMMA URGENZA**  
(art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)

Rev.	Data
00	14/01/2021
Pag. 3 di 3	

3. Reinterro dello scavo e ripristino dello stato di fatto del terrapieno;

**3. Tempistica lavori**

Dalla data dell'ordine si stimano circa **30 gg** per la realizzazione dell'opera.

**4. Allegati**

Sono parte integrante del presente documento:

- Il Duvri (Allegato alla PR SIC 01);
- L'offerta della ditta esecutrice (V.P.S. Srl);