



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif.: CF/af

Venezia, 20/01/2026

*Direzione Smaltimenti e Commerciale  
Ingegneria Ambientale e Progetti*

*Riferimento aziendale*

*Anna Freda*

*e-mail [a.freda@gruppoveritas.it](mailto:a.freda@gruppoveritas.it)*

*pec: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)*

Spett.le

**DESAM Ingegneria e Ambiente S.r.l**

Via Torino, 65 Venezia

Dott. Paolo Criscione

[desam@pec.desam.it](mailto:desam@pec.desam.it)

**e p.c. Direzione Appalti e Approvvigionamenti**

Sede CDO 1

Dott.ssa Laura Meggiorato

**OGGETTO: Affidamento REP. 961-24/ADA. Incarico di Collaudo tecnico amministrativo dell'intervento di bonifica con misure di messa in sicurezza delle aree hot spot 1° str. Villaggio San Marco. CUP F71J20000060002. Comunicazione ai sensi dell'articolo 116 comma 2 del D. Lgs n. 36/2023.**

Con riferimento all'affidamento in oggetto, considerato:

- la disposizione del RUP alla consegna dei lavori del 12 luglio 2024;
- il verbale di consegna parziale dei lavori del 22/07/2024 con cui si consegnavano le aree: L3-44, L6-21, L6-23, L6-25, L6-27, L6-4, L6-30, L6-26, L6-5, L6-8, L6-9, L9-2, L9-3, L7-12b, L1-A-3, L4-11;
- il verbale di consegna delle aree identificate come L3-24, L3-27, L4-38, L5-5, L7-10, L7-5, L9-5 e L9-11 del 29/07/2024;
- il verbale di sospensione dei lavori del 14/12/2024;
- la disposizione del RUP alla ripresa dei lavori del 10/03/2025;
- il verbale di ripresa lavori del 11/03/2025;
- il verbale di sospensione parziale dei lavori del 14/04/2025;
- l'ordine di servizio n. 7 del 23/04/2025;
- il verbale di concordamento NP n. 7 del 24/04/2025;
- la disposizione del RUP alla ripresa lavori del 05/05/2025 (rif. a sospensione parziale del 14/04/2025);
- il verbale di ripresa parziale dei lavori del 05/05/2025;
- il verbale di sospensione dei lavori del 06/05/2025;
- la disposizione RUP alla ripresa parziale lavori del 15/05/2025;
- il verbale di ripresa parziale dei lavori del 15/05/2025;
- la disposizione del RUP alla ripresa dei lavori del 23/05/2025;
- il verbale di ripresa totale dei lavori del 26/05/2025 (rif. a sospensione lavori del 06/05/2025);
- il verbale di sospensione parziale dei lavori del 11/07/2025;

- il verbale di sospensione dei lavori del 22/07/2025 (rif. anche a sospensione parziale del 11/07/2025);
- la disposizione del RUP alla ripresa totale dei lavori del 25/08/2025;
- il verbale di ripresa dei lavori del 26/08/2025;
- il verbale di sospensione dei lavori del 30/09/2025;
- la disposizione del RUP alla ripresa dei lavori del 19/12/2025;
- il verbale di conclusione dei lavori del 24/12/2025.

E visto l'art. 6 della specifica tecnica per l'esecuzione del collaudo dell'intervento di bonifica con misure di messa in sicurezza dell'intervento in oggetto, si richiama quanto previsto dalla norma e si comunica che il certificato di collaudo dovrà essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori e quindi entro il **24/06/2026**.

Cordiali saluti

IL R.U.P.  
Ing. Cristiano Franzoi

