



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 43-20/LD/ada

Mestre, 24 Febbraio 2026

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE N. 4

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 lavori di rinnovo e potenziamento della condotta adduttrice dal campo pozzi di Roncadelle a Ponte di Piave (TV). Codice CIG 8288290148. Rif. da citare LLPP43-20/LD. RFQ_805.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamati

- Il provvedimento del 22/08/2022 rif prot. 72341/22 del 23/08/2022 con cui la Scrivente Direzione, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, prendeva atto dell'intervenuta modifica contrattuale e disponeva di procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 89227 del 14/11/2020 stipulato con l'impresa Carlucci Group Srl con sede in Muro Lucano (Pz) per un importo complessivo pari a € 5.827.865,69,
- Il provvedimento del 28/07/2023 rif prot. 65102/23 del 01/08/2023 con cui la Scrivente Direzione, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, prendeva atto dell'intervenuta modifica contrattuale e disponeva di procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 89227 del 14/11/2020 stipulato con l'impresa Carlucci Group Srl con sede in Muro Lucano (Pz) per un importo complessivo pari a € 6.088.690,20,
- Il provvedimento del 14/03/2024 rif prot. 23162/24 del 15/03/2024 con cui la Scrivente Direzione, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, prendeva atto dell'intervenuta modifica contrattuale e disponeva di procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 89227 del 14/11/2020 stipulato con l'impresa Carlucci Group Srl con sede in Muro Lucano (Pz) per un importo complessivo pari a € 6.551.607,53,

Considerato che

- Nel corso dei lavori di rinnovo e potenziamento della condotta adduttrice dal campo pozzi di Roncadelle a Ponte di Piave (TV), Arpav e il Comando dei Vigili del Fuoco hanno segnalato la presenza di idrocarburi nel corso d'acqua in località Roncadelle, ipotizzando che l'evento inquinante fosse presumibilmente connesso con le attività di cantiere;
- A seguito di formale richiesta da parte del Comune di Ormelle, Veritas ha disposto la sospensione dei lavori al fine di consentire i necessari accertamenti;
- Pur non risultando l'inquinamento direttamente attribuibile al cantiere, gli impianti di well-point portavano in superficie sostanze oleose; pertanto è stata disposta la rimozione delle pompe.



- Completate le verifiche, i lavori sono ripresi con misure di monitoraggio;
- La sospensione dei lavori, il noleggio delle pompe e delle palancole e il fermo delle attrezzature hanno comportato un aumento dei costi di € 171.531,13 (3,27% del contratto).
- A seguito dell'attivazione della condotta, sono state avviate le operazioni di collaudo previste nel Capitolato Speciale d'Appalto che prevedono una prova di tenuta idraulica in misura uguale o superiore a 6 bar;
- Tuttavia in alcuni tratti della rete le operazioni di collaudo hanno avuto esito negativo e l'impresa Carlucci Group non ha completato il collaudo alla pressione di 6 bar a causa di perdite riscontrate.
- Considerata l'urgenza di prendere in carico la rete, la DL ha avviato le operazioni di collaudo nelle more del collaudo a 6 bar e l'impresa Carlucci Group ha formalmente rinunciato allo svolgimento delle attività necessarie al completamento del collaudo;
- In circostanza di ciò in data 6/11/2025 è stato sottoscritto un verbale di accordo bonario tra Veritas e Carlucci Group S.r.l. nel quale vengono definiti gli importi di modifica contrattuale dovuti ai maggiori oneri a seguito dell'inquinamento riscontrato nonchè il deprezzamento dell'opera per il mancato collaudo a 6 bar e la riparazione della perita, calcolato in € 74.778,31;
- In data 07/11/2025, il Rup Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto ha approvato la perizia di modifica contrattuale redatta dalla DL ing. Fior Federica, accertando che tale perizia ricade tra quelle ammissibili previste dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, che la variante non altera la sostanza del progetto e che la stessa necessita di un aumento dell'importo lavori al netto del deprezzamento di cui sopra, pari a € 96.753,00 e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 8288290148 assegnato al contratto principale;

Visti

La perizia di modifica contrattuale nr. 4 approvata dal RUP in data 07/11/2025, agli atti;

L'accordo bonario sottoscritto in data 06/11/2025 da Veritas e dall'Impresa Carlucci Group Srl agli atti;

Prende atto



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone

di procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 89227 del 14/11/2020 stipulato con l'impresa Carlucci Group Srl con sede in Muro Lucano (Pz) per un importo complessivo pari a € 6.648.360,53 comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

