

PROT n. 42245/130-18/RR

Mestre, 3 Maggio 2021

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di realizzazione rete antincendio di Venezia IV lotto Il stralcio e area Marciana zona giardini Reali - C.I. 14302. Codice CIG 77138885C0. Rif. da citare 130-18/RR - RFQ_538.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che i lavori oggetto del presente appalto rientrano nell'ambito delle attività disciplinate nel c.d. settore speciale per le quali Veritas si è dotata di un proprio Regolamento ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- Che, a seguito di procedura aperta, indetta ai sensi del Regolamento sopra citato, in data 03/05/2019 veniva stipulato il contratto Rep LLPP 130-18/RR Prot n. 38581 con l'impresa Anese Srl con sede in Concordia Sagittaria (Ve) via Cavanella n. 771 per un importo complessivo dei lavori € 1.018.828,70 corrispondente al ribasso del 19,563%.
- Che in data 26/04/2021 il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 284.956,11, per un valore complessivo di € 1.303.784,81 corrispondente ad un aumento del 27,97% dell'importo originario;
- Che in data 27/04/2021 il Direttore Generale ha approvato e autorizzato la spesa anzidetta;
- Che l'impresa Anese Srl ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che l'impresa Anese Srl risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 77138885C0;

Visto e richiamato

La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale, la relativa autorizzazione del Direttore generale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016

e dispone

- Di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. LLPP 130-18/RR prot n. 38581 del 03/05/2019 stipulato con l'impresa Anese Srl comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: 04 Maggio 2021





REGIONE DEL VENETO

 **CONSIGLIO di BACINO
LAGUNA DI VENEZIA**
Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato
ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia


VERITAS

REALIZZAZIONE RETE ANTINCEDIO VENEZIA

C.I. 14302

IV LOTTO II STRALCIO E AREA MARCIANA ZONA GIARDINI REALI

CUP F73B18000250001 - CIG 77138885C0

OI 310600158

PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE

APPROVAZIONE



REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO VENEZIA C.I. 14302
IV LOTTO II STRALCIO E AREA MARCIANA ZONA GIARDINI REALI
PERIZIA MODIFICA CONTRATTUALE
APPROVAZIONE

Progetto: A.15.05.R.E.2	
Rev.	Data
00	APRILE 2021
Pag. 2 di 4	

LAVORI	REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO VENEZIA - C.I.14302 - IV LOTTO II STRALCIO E AREA MARCIANA ZONA GIARDINI REALI	
IMPRESA	ANESE S.r.l. - via Cavanella, 771 - 30023 Concordia Sagittaria (VE)	
CONTRATTO	Rep. n. LLPP 130-18/RR del 3 maggio 2019	
IMP. A BASE D'ASTA	PER LAVORI A CORPO E A MISURA SICUREZZA ECONOMIA TOTALE	€ 1.105.025,09 € 111.934,81 € 18.040, 10 € 1.235.000,00
RIBASSO D'ASTA	19,563 % pari ad € 216.171,30	
IMP. CONTRATTUALE	PER LAVORI A CORPO E A MISURA SICUREZZA ECONOMIA TOTALE	€ 888.853,79 € 111.934,81 € 18.040, 10 € 1.018.828,70

PREMESSO che:

Il Progetto Definitivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 181 del 4 giugno 2018.

Il progetto esecutivo redatto dall'ing Andrea Gavagnin della Direzione Ingegneria di Veritas S.p.A., è stato verificato dall'ing. Franco Dal Borgo in data 3 ottobre 2018, validato dal Direttore Ingegneria di Veritas S.p.A. f.f. di RUP, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, in data 3 ottobre 2018 e approvato dal Direttore Generale di Veritas S.p.A., dott. Andrea Razzini, in 3 ottobre 2018.

Il progetto Esecutivo prevede un importo per lavori in appalto di € **1.235.000,00**, che trova copertura all'interno del quadro economico pari a € 2.200.000,00.

A seguito di procedura aperta, con provvedimento del direttore Direzione Appalti e Approvvigionamenti del 19 marzo 2019, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta ANESE S.r.l., con un ribasso del 19.563 %. Per un importo complessivo di € **1.018.828,70**

I lavori risultano consegnati in data 11 giugno 2019

Nel corso della realizzazione delle opere il Direttore dei Lavori, ing. Andrea Gavagnin, in conseguenza al verificarsi di particolari situazioni organizzative legate all'emergenza sanitaria COVID 19 ed a necessità, emerse in corso d'opera, di realizzare opere supplementari finalizzate all'aumento della resilienza della rete antincendio in esercizio e della rete acquedottistica che la



Progetto: A.15.05.R.E.2	
Rev.	Data
00	APRILE 2021
Pag. 2 di 4	

alimenta, ha redatto una perizia, che come puntualmente indicato nella Relazione del Direttore dei Lavori, prevede una maggior spesa di € 284'956,11, che si sommano all'importo contrattuale per un complessivo di € 1.303.784,81

CONSIDERATO che:

la modifica contrattuale è stata ritenuta ammissibile dal Direttore Ingegneria e RUP per l'intervento, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, come da relazione redatta in data 26 aprile 2021, rientrando tra quelle previste ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. B poiché trattasi di lavori supplementari analoghi a quelli già previsti nel contratto ed inoltre affidare le opere supplementari ad altra impresa:

- 1) Risulta impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale poiché le apparecchiature per la realizzazione dei collegamenti in TOC sono già presenti in cantiere perché tale tipologia di lavoro è già prevista nell'appalto e la lavorazione per la sostituzione della condotta di acquedotto e interferente con la posa della condotta antincendio prevista nel progetto;
- 2) Comporta per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi collegati anche ai non sostenibili ritardi nella dismissione della centralina situata presso palazzo Donà.

Le maggiori spese trovano copertura nell'ambito del quadro economico complessivo, con l'utilizzo di parte del ribasso d'asta come da nota di autorizzazione del Direttore LL.PP del Comune di Venezia.

Tutto ciò premesso e considerato, vista la Perizia redatta dal Direttore dei Lavori:

il sottoscritto ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, Direttore Ingegneria di VERITAS S.p.A. e RUP per l'intervento,

APPROVA

sotto il profilo tecnico la perizia di Modifica contrattuale redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Gavagnin.

il sottoscritto dr. Andrea Razzini, Direttore Generale di VERITAS S.p.A., vista la Relazione del RUP e l'approvazione tecnica del Direttore Ingegneria,

AUTORIZZA

per quanto di propria competenza, l'esecuzione delle opere di Perizia, ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. b del D.Lgs 50/2016. Visto l'importo delle opere supplementari, pari a € 284'956,11, verificata



REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO VENEZIA C.I. 14302
IV LOTTO II STRALCIO E AREA MARCIANA ZONA GIARDINI REALI
PERIZIA MODIFICA CONTRATTUALE
APPROVAZIONE

Progetto: A.15.05.R.E.2	
Rev.	Data
00	APRILE 2021
Pag. 2 di 4	

la copertura delle opere aggiuntive nel quadro economico di progetto, ai sensi degli art. 6 e 7 di cui si è dotata VERITAS S.p.A. in materia di appalti di lavori, servizi e forniture

APPROVA

Le opere descritte nella perizia di modifica contrattuale all'intervento di " REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO VENEZIA C.I. 14302 **IV LOTTO II STRALCIO E AREA MARCIANA ZONA GIARDINI REALI** " e dispone pertanto:

- l'integrazione del contratto rep. n. LLPP 130-18/RR del 3 maggio 2019 per un importo di € 284'956,11 che si sommano all'importo contrattuale per un complessivo di € 1.303.784,81;
- l'inoltro della Perizia all'Amministrazione Comunale.

Venezia

IL DIRETTORE INGEGNERIA

VERITAS S.p.A.

ing. Giuseppe Boscolo Lisetto



GIUSEPPE
BOSCOLO
LISETTO
26.04.2021
13:36:42 UTC

IL DIRETTORE GENERALE

VERITAS S.p.A

dr. Andrea Razzini



ANDREA
GIOVANNI
RAZZINI
27.04.2021
08:22:18
UTC



REGIONE DEL VENETO

 **CONSIGLIO di BACINO
LAGUNA DI VENEZIA**
Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato
ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia


VERITAS

REALIZZAZIONE RETE ANTINCEDIO VENEZIA

C.I. 14302

IV LOTTO II STRALCIO E AREA MARCIANA ZONA GIARDINI REALI

CUP F73B18000250001 - CIG 77138885C0

OI 310600158

PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE

RELAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO VENEZIA C.I. 14302

IV LOTTO II STRALCIO E AREA MARCIANA ZONA GIARDINI REALI

PERIZIA MODIFICA CONTRATTUALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Progetto: A.15.05.R.E.2

Rev.	Data
00	APRILE 2021
Pag. 2 di 3	

LAVORI	REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO VENEZIA - C.I.14302 - IV LOTO II STRALCIO E AREA MARCIANA ZONA GIARDINI REALI	
IMPRESA	ANESE S.r.l. - via Cavanella, 771 - 30023 Concordia Sagittaria (VE)	
CONTRATTO	Rep. n. LLPP 130-18/RR del 3 maggio 2019	
IMP. A BASE D'ASTA	PER LAVORI A CORPO E A MISURA	€ 1.105.025,09
	SICUREZZA	€ 111.934,81
	ECONOMIA	€ 18.040, 10
	TOTALE	€ 1.235.000,00
RIBASSO D'ASTA	19,563 % pari ad € 216.171,30	
IMP. CONTRATTUALE	PER LAVORI A CORPO E A MISURA	€ 888.853,79
	SICUREZZA	€ 111.934,81
	ECONOMIA	€ 18.040, 10
	TOTALE	€ 1.018.828,70

PREMESSO che:

Il Progetto Definitivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 181 del 4 giugno 2018.

Il progetto esecutivo redatto dall'ing. Andrea Gavagnin della Direzione Ingegneria di Veritas S.p.A., è stato verificato dall'ing. Franco Dal Borgo in data 3 ottobre 2018, validato dal Direttore Ingegneria di Veritas S.p.A. f.f. di RUP, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, in data 3 ottobre 2018 e approvato dal Direttore Generale di Veritas S.p.A., dott. Andrea Razzini, in 3 ottobre 2018.

Il progetto Esecutivo prevede un importo per lavori in appalto di € **1.235.000,00**, che trova copertura all'interno del quadro economico pari a € 2.200.000,00.

A seguito di procedura aperta, con provvedimento del direttore Direzione Appalti e Approvvigionamenti del 19 marzo 2019, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta ANESE S.r.l., con un ribasso del 19.563 %. Per un importo complessivo di € **1.018.828,70**

I lavori risultano consegnati in data 11 giugno 2019

Nel corso della realizzazione delle opere il Direttore dei Lavori, ing. Andrea Gavagnin, in conseguenza al verificarsi di particolari situazioni organizzative legate all'emergenza sanitaria COVID 19 ed a necessità, emerse in corso d'opera, di realizzare opere supplementari finalizzate all'aumento della resilienza della rete antincendio in esercizio e della rete acquedottistica che la alimenta, ha redatto una perizia, che come puntualmente indicato nella Relazione del Direttore dei Lavori, prevede una maggior spesa di € 284'956,11, che si sommano all'importo contrattuale per un complessivo di € 1.303.784,81

CONSIDERATO che:

- I maggiori costi derivanti dalle opere supplementari ammontano al 27,97% del contratto iniziale, per un importo pari a € 284.956,11;

- Le opere di perizia comunque non alterano la natura generale del contratto;

- Affidare le opere supplementari ad altra impresa:

1) Risulta impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale poiché le apparecchiature per la realizzazione dei collegamenti in TOC sono già presenti in cantiere perché tale tipologia di lavoro è già prevista nell'appalto e la lavorazione per la sostituzione della condotta di acquedotto è interferente con la posa della condotta antincendio prevista nel progetto;

2) Comporta per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi collegati anche ai non sostenibili ritardi nella dismissione della centralina situata presso palazzo Donà.

- La perizia con questi requisiti rientra tra le modifiche contrattuali previste ai sensi dell'art. 106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) comma 1.b del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

- Le maggiori spese previste nella perizia trovano copertura nell'ambito del quadro economico complessivo utilizzando parte delle somme disponibili nel quadro B e parte del ribasso d'asta.

- Con nota del 24.12.2020 il Direttore LL.PP del Comune di Venezia ha autorizzato la redazione di una perizia, con utilizzo del ribasso d'asta, per la realizzazione delle opere supplementari prioritarie necessarie alla dismissione della centralina di Palazzo Donà,

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, Direttore Ingegneria di VERITAS S.p.A. e RUP per l'intervento, ritiene che la perizia di modifica contrattuale, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Gavagnin, sia ammissibile rientrando tra quelle previste ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. b e ne propone l'approvazione ai sensi dell'ordinamento per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui Veritas si è dotata.

Venezia 26 aprile 2021

IL DIRETTORE INGEGNERIA VERITAS S.p.A.
RUP PER LE OPERE IN OGGETTO

Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto



GIUSEPPE
BOSCOLO
LISETTO
26.04.2021
13:22:35 UTC