



**TRATTAMENTO ANTICORROSIVO
SU VASCHE REAGENTI IMPIANTI DI DEPURAZIONE.**

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

Venezia 08 giugno 2022

Il f.f. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Simone Grandin

LAVORI: **Trattamento anticorrosivo su vasche reagenti impianti di depurazione**

IMPRESA: **LAGO S.a.s. – Via Caduti sul Lavoro, 1 – 35014 FONTANIVA (PD)**

RIFERIMENTO: **Rep n. LLPP 23-22/MM (CIG: Z1634EBEFB)**

IMPORTO LAVORI A RAGIONE DI CONTRATTO: **€ 26.600,00**

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

Il sottoscritto ing. Simone Grandin, in qualità di Direttore depurazione e fognature di Veritas SpA, facente funzione di RUP per i lavori in oggetto in base alle procure ricevute ed alle procedure aziendali,

PREMESSO CHE:

- In base all'affidamento LLPP 23-22/MM per i lavori di "trattamento anticorrosivo su vasche reagenti impianti di depurazione" presso gli impianti di depurazione di Cavallino e Jesolo.

CONSIDERATO CHE:

- Con nota del 08 giugno 2022 il Direttore dei Lavori ing. Alessandro Pescatori ha ravvisato la necessità di redigere una Perizia Suppletiva e di Variante allo scopo di inserire lo stesso trattamento anche nelle vasche reagenti di Caorle a seguito degli interventi edili previsti per l'ottenimento del CPI da parte dei VVFF che hanno determinato l'esecuzione di nuovi fori di collegamento;
- A seguito di tali esigenze il Direttore Lavori ha proposto una modifica contrattuale che descrive e quantifica le opere in aumento;
- L'importo delle opere di cui alla presente modifica, da affidare per l'esecuzione all'impresa appaltatrice LAGO S.a.s. – Via Caduti sul Lavoro, 1 – 35014 FONTANIVA (PD), determina una maggiore spesa di € **10.950,00** e una conseguente variazione dell'importo contrattuale in € **37.550,00** complessivi;
- L'importo delle opere di cui alla presente modifica è determinato dal solo aumento di superficie di trattamento anticorrosivo a seguito dell'aggiunta di un nuovo impianto mentre resta invariato il prezzo a mq previsto nell'appalto lavori

VISTO CHE:

- Tale modifica ricade tra quelle ammissibili previste dal D.L. 50/2016 con particolare riferimento all'art.106 comma 1 lettera b e più precisamente sono soddisfatte le seguenti condizioni:



- Il cambiamento del contraente è impraticabile dal punto di vista tecnico in quanto comporterebbe una modalità differente di trattamento anticorrosivo / materiali utilizzati e spessori presso l'impianto di depurazione di Caorle rispetto a quanto già eseguito negli impianti di depurazione di Cavallino e Jesolo;
- Il cambiamento del contraente comporterebbe per la Stazione Appaltante notevoli disguidi considerata la necessità di terminare, il prima possibile, i lavori per l'ottenimento del CPI dell'impianto oltreché un consistente aggravio di costi;
- In conseguenza di quanto sopra esposto il Direttore dei Lavori ha redatto apposito atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa in data 08 giugno 2022,

APPROVA

la modifica contrattuale sia dal punto di vista tecnico che economico e l'atto di sottomissione del 08 giugno 2022, introdotti con la variazione delle opere, firmati dall'impresa.

Venezia 08 giugno 2022

Il f.f. Responsabile del Procedimento
e Direttore Divisione Depurazione e Fognature
ing. Simone Grandin