

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01.10.2021-30.09.2022

CIG DERIVATO 8986318036-1

Perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 nr. 1

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

1. In esecuzione della determina Dirigenziale prot. 63237_21 del 06.07.2021 è stata approvata l'indizione di una procedura ristretta per accordo quadro per la fornitura di gas naturale per il periodo 01.10.21-30.09.22 per le esigenze di Veritas e per le società del gruppo;
2. Nel corso della procedura di gara si è registrata una variazione del prezzo del gas che ha reso necessario l'aggiornamento del valore a unitario a base di gara fissato in 46,00 €/Sm³, in luogo di quello originariamente fissato in 30,00 €/Sm³;
3. Tale procedura (rif. 282-21/LB/GG) è stata aggiudicata alla società Edison Energia Spa con sede a Milano, al prezzo fisso di €/Sm³ 40,471, unica partecipante alla seconda fase della procedura;
4. Nel corso dell'appalto si è reso necessario introdurre forniture supplementari mediante lo switch di cinque PdR relativi a forniture del Porto di Venezia;
5. Tali forniture, non sono state originariamente inserite nell'appalto perché sarebbero dovute rimanere in carico a Veritas solo fino a dicembre per poi essere volturate ad Autorità Portuale di Venezia a partire da gennaio 2022;
6. A fine dicembre l'Autorità Portuale di Venezia ha informalmente comunicato di voler mantenere la gestione dei suddetti PdR in capo a Veritas, e tali PdR sono attualmente in gestione a Veritas;
7. Tale situazione imprevista e imprevedibile non ha consentito a Veritas di bandire una nuova procedura di gara per far fronte alle nuove esigenze che si sono venute a delineare per Veritas poiché da un lato le sensibili oscillazioni del prezzo del gas non consentivano di determinare un valore attendibile di riferimento per la determinazione della base d'asta, oltre a rivelarsi di certo antieconomico, dall'altro i tempi ristretti di comunicazione dei nuovi PdR avrebbero potuto comportare l'insorgere di problematiche nello switch degli stessi provocando l'interruzione di servizi pubblici;
8. Quanto sopra ha fatto sì che l'importo impegnato non risulti sufficiente a coprire l'intero periodo contrattuale e che l'importo stimato per l'opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 si rivelasse insufficiente, in considerazione di quanto evidenziato al punto 5;

Si ritiene necessario disporre una perizia di variante ricorrendo i presupposti di cui all'art. 106 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016;

Considerato

- Che il valore di perizia non altera la natura generale del contratto;
- Che le cause tutte evidenziate in premessa soddisfano i presupposti delineati dall'art. 106 comma 1 lettera b) e lettera c) del D.Lgs 50/2016;

- Che l'importo complessivo del contratto viene così integrato e pertanto rientra nei casi di perizia di cui all'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016:
 - Importo originario: € 700.000,00
 - Importo opzioni: € 228.000,00
 - Facoltà art. 106 comma 1 lettera e): € 350.000,00
 - Perizia: € 349.487,00
 - Importo complessivo del contratto € 1.277.487,00
- Le maggiori somme trovano copertura nei fondi di bilancio propri della società.

Tutto ciò premesso e considerato e vista la perizia redatta dal Direttore dei Lavori:

APPROVAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Massimo Zanutto, Direttore Energia e Patrimonio Aziendale e RUP della fornitura in oggetto

APPROVA

Sotto il profilo tecnico la Relazione del Direttore dell'Esecuzione ing. Alessandro De Pol

APPROVAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il sottoscritto Andrea Razzini, Direttore Generale di Veritas Spa, vista la presente relazione del RUP e l'approvazione tecnica del Direttore Commerciale

AUTORIZZA

Per quanto di propria competenza ai sensi di quanto disposto dall'Ordinamento appalti lavori servizi e forniture di Veritas, la perizia disposta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 per € 349.487,00, verificato la copertura della spesa aggiuntiva nei fondi di bilancio propri della società.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Direttore Energia e Patrimonio Aziendale

dott. Massimo Zanutto

Il Direttore Generale

dott. Andrea Razzini