



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP111-19/RR

Mestre, 26 Marzo 2021

### AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione acque reflue di Ceggia (Ve). Codice CIG 8076205732. RIF. LLPP 111-19/RR. Rfq\_704**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### Considerato

- Che in data 24/01/2020 veniva stipulato il contratto Rep LLPP111-19/RR rif prot n. 7213 con l'impresa Costruzioni Metalliche Travagliato Srl con sede in Travagliato (Bs) per i lavori di adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione acque reflue di Ceggia (Ve) per un importo complessivo di € 557.968,34 di cui € 14.279,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 25/03/2021 il RUP ha richiesto di aumentare l'importo del contratto in essere, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016, per un valore di € 53.469,88 corrispondente ad un aumento del 9,58% dell'importo originario;
- La modifica contrattuale deriva dalla necessità manifestatasi a seguito dell'emergenza Covid-19 di adeguare le misure a protezione dei lavoratori nel cantiere ai sensi del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri del 24/04/2020 (Protocollo MIT), aggiornando il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), nonché dall'opportunità emersa in fase esecutiva di realizzare alcune opere aggiuntive alle opere del progetto previste dal contratto finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 611.438,22;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale



disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8076205732;

### Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 l'integrazione dell'importo del contratto Rep. n. 7213/111-19/RR del 24/01/2020 relativo ai lavori di adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione acque reflue di Ceggia (Ve);

### Dispone

- Di procedere alla modifica del contratto Rep. n. 7213/111-19/RR del 24/01/2020 stipulato con l'impresa Costruzioni Metalliche Travagliato Srl con sede in Travagliato (Bs) che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016.
- Di definire la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.*