



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 35-23/ADA

Mestre, 3 Maggio 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dell'incarico relativo ai lavori di "Recupero dell'edicola Gentilizia del recinto 4° presso il Cimitero di San Michele in isola. CI 14024. Codice CIG 9754876A53. Codice CUP F71E19000060001. RIF. LLPP 35-23/ADA.

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamato

Il provvedimento rif prot n. 30539/23 del 04/04/2023 con cui il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, autorizzava l'affidamento dei lavori di "Recupero dell'edicola Gentilizia del recinto 4° presso il Cimitero di San Michele in isola. CI 14024" all'Impresa DUILIO GAZZETTA S.r.l. con sede in S. Polo 2329 Venezia (VE) C.F. e P.IVA n. 03149560272 per un importo di € 75.407,79 di cui € 26.116,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 27/03/2023 Prot. Veritas n. 28382 del 27/03/2023;

Considerato

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori, è sopraggiunta la necessità di eseguire ulteriori interventi dovuti a sottoservizi rinvenuti in fase di scavo, rientranti nella medesima natura e finalità delle lavorazioni contrattualmente previste, imprevedibili in fase di progettazione dell'opera, nonché ulteriori opere aggiuntive extra appalto consistenti nello smontaggio del manto di copertura della tettoia presso la sacca del cimitero di San Michele richieste dall'Amministrazione Comunale;
- che in ragione di ciò il Direttore Lavori, Arch. Riccardo Cianchetti, ha ravvisato la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante in data 12/04/2024, che descrive e quantifica le opere in variante;
- che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 17/04/2024 il Rup Ing. Adriano Fontanel approva la perizia di variante suppletiva, l'atto di sottomissione, sottoscritto dall'appaltatore in data 12/04/2024 accertando che tale perizia ricade tra quelle ammissibili previste dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, che la variante non altera la sostanza del progetto e che la stessa necessita di un aumento dell'importo lavori pari a € 27.526,81;
- che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9754876A53;

Visto e richiamato

La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione sottoscritto in data 12/04/2024 dall'Impresa DUILIO GAZZETTA SRL agli atti della pratica;

Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale

e dispone di

- Di procedere all'integrazione del contratto LLPP prot n 4800042312 del 27.04.2023 comunicando all'impresa l'intervenuta modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

