

Rif. **UNITA' LOCALE VENEZIA**
Direzione Servizi Cimiteriali

Venezia, 17/10/2023

lavori MiBAC - Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"
annualità 2017 – 2018 - FORTEZZA MARGHERA -
RECUPERO MUSEALE NELL'AREA DI CRISI AMBIENTALE
Ci 14249/2 Forte Marghera – casermetta 8

ditta **STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI**
S. Croce, 2206 - 30135 Venezia - p. I.V.A.: 03181740279

importo d'affidamento euro 10.400,00 al netto degli oneri previdenziali (4%)

contratto n° 4800042456 del 30/05/2023 - Riferimento LLPP 51-23/RR -
Affidamento incarico professionale per assistenza per sorveglianza
archeologica agli scavi nell'ambito dei lavori di recupero della
casermetta 8 presso Forte Marghera (Ve). Codice CIG
Z6D3A4CB17. Codice CUP F79J17000220001.

oggetto: **RELAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA N. 01**

PREMESSE

In riferimento all'intervento PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" ANNUALITÀ 2017 – 2018 - FORTEZZA MARGHERA - RECUPERO MUSEALE NELL'AREA DI CRISI AMBIENTALE (C.I. 14249/2 - CUP F79J17000220001), stante il parere favorevole del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna - Area Patrimonio Archeologico del 01/03/2023 (prot 19497), sono state individuate le attività di scavo la cui esecuzione è condizionata alla sorveglianza archeologica.

A tal fine, sono stati richiesti n. 3 preventivi ai seguenti operatori economici:

- Malvestio Diego & C. snc
- Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi
- ArcSAT s.n.c. di Valente Vincenzo e C.
- Bortoletto Marco (quest'ultimo non ha presentato offerta).

L'offerta presentata dallo Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi è stata ritenuta congrua ed è risultata la più conveniente dal punto di vista economico per un ammontare di euro 10.600,00, al netto del contributo previdenziale pari al 4%.

LAVORI SUPPLETIVI E DI VARIANTE

In corso d'opera, si sono rese necessarie l'esecuzione di sopraggiunte attività di ricerca e rilievo degli strati fondazionali della casermetta 8 di Forte Marghera, rinvenuti in fase di scavo, non prevedibile in fase di affidamento iniziale, rientranti nella medesima natura e finalità di quelli contrattualmente previsti.



Tali attività non previste in contratto, dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, hanno determinato un aumento di spesa come da tabella sotto riportata.

IMPORTO D'AFFIDAMENTO

Per le ragioni sopraesposte, le modifiche contrattuali rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

In corso d'opera si è addivenuti alla redazione della presente Perizia Suppletiva, per effetto della quale l'importo d'affidamento delle attività dei quali trattasi è modificato come da tabella che segue:

Descrizione	Importi			
	Contratto	Perizia suppletiva	Differenza (+/-)	Differenza (%)
Totale attività	€ 10.600,00	€ 14.380,00	+ € 3.780,00	+ 35,66%

L'aumento dell'importo contrattuale, aumentato degli oneri previdenziali previsti pari al 4% dell'importo, trova copertura tra le somme a disposizione previste dal quadro economico generale d'intervento e rientra nei limiti definiti sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., vigente in fase di affidamento, nonché per l'appalto in essere.

ALLEGATI

Diario di cantiere.

Veritas S.p.A.
il Direttore Lavori
(arch. Riccardo G.F. Cianchetti)



Per visto e approvazione
Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Andrea Ruggero)

