



**LAVORI DI RIPARAZIONE NON DISTRUTTIVA E/O CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE SULLA RETE IDRICA GESTITA DA VERITAS S.P.A.**

LLPP 132-18/SP

CIG: 7770794611

MODIFICA CONTRATTUALE

**RELAZIONE e APPROVAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

	LAVORI DI RIPARAZIONE NON DISTRUTTIVA E/O CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SULLA RETE IDRICA GESTITA DA VERITAS S.P.A.		Affidamento: LLPP 132-18/SP	
			Rev.	Data
	MODIFICA CONTRATTUALE			
			00	12/07/2021
	RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Pag. 3 di 3	

Opere generali: Lavori di riparazione non distruttiva e/o consolidamento strutturale sulla rete idrica gestita da VERITAS S.P.A.

Affidamento: LLPP 132-18/SP

CIG: 7770794611

CUP: I42B18000510005

Appaltatore: EKSO S.R.L., Contrada Tabuna snc - 97100 Ragusa (RG)

Importo lavori a misura: € 384.000,00

Oneri per la sicurezza: € 16.000,00

Importo a ragione di contratto: € 400.000,00 + IVA

Ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base d'appalto e sull'importo a base d'appalto: 27,123% (ventisette/123)

PREMESSO CHE:

Con contratto LLPP 132/18 SP del 05/07/2019 il responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, avv. Marco Artuso, ha affidato i lavori citati in oggetto alla ditta EKSO S.R.L., Contrada Tabuna snc - 97100 Ragusa (RG).

Successivamente, in data 03/12/2020 il RUP ha notificato l'inizio dei lavori alla ditta EKSO S.R.L.

Il primo intervento svolto è stato il risanamento della condotta DN 500 in uscita dalla centrale di Gazzera - località Cipressina, Mestre (VE).

Suddetti lavori sono stati consegnati dal DL in data 09/12/2020, e per essi sono stati contabilizzati 83.397,13 €.

Il secondo intervento realizzato è stato il risanamento condotta DN 400 da Fondamenta de la Pescaria a Fondamenta Zattere Ponte Longo (Venezia Centro Storico).

I lavori sono stati consegnati dal DL in data 24/05/2021, e il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 25/05/2021.

A seguito della verifica della condotta da risanare, si è riscontrato che il tratto interessato dall'intervento era in condizioni più critiche di quelle ipotizzate, pertanto si è reso necessario prolungare le lavorazioni. Saranno eseguite opere aggiuntive per un valore pari a 42.000,00 €.

CONSIDERATO CHE:

Le maggiori opere non alterano la natura complessiva dell'appalto trattandosi di modifiche di dettaglio da realizzarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale.

L'incidenza delle maggiori opere è pari al 10,50% dell'importo del contratto, pertanto la modifica dell'importo contrattuale rientra nei casi previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) all'Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 2, lettera b).

	LAVORI DI RIPARAZIONE NON DISTRUTTIVA E/O CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SULLA RETE IDRICA GESTITA DA VERITAS S.P.A.		Affidamento: LLPP 132-18/SP	
	MODIFICA CONTRATTUALE		Rev.	Data
	RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
			00	12/07/2021
			Pag. 3 di 3	

Le maggiori opere trovano copertura nell'ambito del piano degli investimenti di VERITAS S.p.A. per la sostituzione delle condotte di acquedotto nell'anno 2021.

Il sottoscritto ing. Alessandro Gaburro, ai sensi dell'art. 106 c.2 lett. b) del D.lgs. 50/16 e dell'art. 7 dell'ordinamento di cui si è dotata VERITAS in materia di appalti di lavori, servizi e forniture,

APPROVA

Le attività aggiuntive causate dall'imprevista condizione critica della condotta da riparare e dispone la modifica del contratto LLPP 132-18/SP CIG 7770794611 per un importo aggiuntivo pari a 42.000,00 €, che si somma all'importo contrattuale di 400.000 € per un complessivo di 442.000,00 € + IVA.

Venezia, 25/10/ 2021

IL DIRETTORE ACQUEDOTTI E RUP PER LE OPERE IN OGGETTO
Ing. Alessandro Gaburro

