Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E MOVIMENTO TERRA DISCARICA DI JESOLO – VASCA V2– CODICE CIG 8793123AA4 RIFERIMENTO PRATICA: LLPP 84-21/SP

Perizia di Modifica Contrattuale per lavori aggiuntivi

Relazione del Direttore Lavori

Premesse

Con riferimento alla comunicazione di affidamento prot. 63477/21 del 07.07.2021, pratica LLPP84-21/SP con la quale Veritas ha affidato all'Impresa DECOM srl i lavori di sistemazione e movimento terra discarica di Jesolo – Vasca V2 alle condizioni di cui al preventivo del 31.05.2021, per un importo di € 140.467,00.

Perizia di modifica contrattuale

durante l'esecuzione dei lavori, a causa dell'aumento imprevisto ed imprevedibile dei conferimenti che ha comportato il rischio di instabilità della sponda sud della vasca, si rende necessario eseguire attività di movimento terra finalizzate al rinforzo delle arginature esistenti per il mantenimento delle condizioni di sicurezza geotecnica e prevenire rischi di possibile cedimento del fronte rifiuti con conseguenti criticità ambientali.

Tutto ciò premesso, al fine di non sospendere l'attività di smaltimento e garantire la necessaria sicurezza dei presidi ambientali si rende necessario provvedere procedere alla redazione della presente perizia che prevede:

- L'esecuzione di alcuni tratti arginali di rinforzo
- La predisposizione della necessaria nuova viabilità di accesso e relative piste
- L'adeguamento e la profilatura del fondo attraverso la posa di materiale inerte

Conclusioni

Il valore della modifica ammonta al 49% dell'affidamento originario. L'importo aggiuntivo è di € 68.828,83, per un nuovo importo di contratto per complessivi euro 209.295,83 ai prezzi e alle condizioni dell'affidamento iniziale.

Venezia 19.09.2022

Direttore Lavori
arch. Paolo Marin